

Podsumowanie 2016 roku - INWESTYCJE

WODOCIĄG BŁONIE

Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2011 roku. W I połowie 2016 roku opracowano aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca realizacji zadania firma EKOINŻBUD Łukasz Stępień z kwotą realizacji zadania 116.724,68 zł oraz podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego firmą KUBIK Sławomir Kubik. W efekcie wybudowano rurociąg



ciśnieniowy wykonany z rur PCV Ø 110mm i długości 2 342,72m. Zamontowano 13 kompletów hydrantów naziemnych pożarowych i 1 komplet źródła uliczne Ø 20mm. Na wykonanie wodociągu na odcinku Wola Życińska – Błonie i w miejscowości Błonie Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 39.053,00 zł. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2016r. Łączna wartość wykonania zadania w latach 2011-2016 wyniosła 639.526,87 zł.

WODOCIĄG KOL. MYŚLIWCZÓW

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Myśliwczów oraz kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2016 roku opracowano dokumentację zamienną budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Myśliwczów wraz z kosztorysami. Zadanie zostało zlecone do realizacji Zakładowi Komunalnemu w Wielgomłynach. W efekcie wybudowano wodociąg ciśnieniowy z rur PE Ø 110mm o długości 518,54m i z rur PCV Ø 110mm o długości 65,17m. Zamontowano 4 komplety hydrantów przeciwpożarowych naziemnych i 1 komplet zasuwki kołnierkowej typu „E” z obudową. Łączna wartość wykonania zadania w 2016r. wyniosła 103.782,60 zł



DROGA PRATKOWICE – SOKOLA-GÓRA



Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pratkowice – Sokola Góra (działka nr 127 obręb Sokola Góra i działka nr 49 obręb Pratkowice). Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Zakres opracowania podzielony został na dwa etapy. W I połowie 2016 roku na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania inwestycyjnego firma DUKT. Prace rozpoczęto od etapu 2. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 3cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15cm (na powierzchni istniejącej jezdni) i warstwa górna o grubości 8cm. Długość wykonanej drogi to 824,81m a szerokość 4m. W kolejnych latach planowane są prace związane z budową drogi – etap 1. Łączna wartość wykonania zadania w 2016r. wyniosła 103.372,72 zł.

DROGA ROGI (III ETAP)

I etap zadania został zrealizowany w 2014 roku. Wykonano mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi oraz opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową. Ukończono 0,858 km długości drogi i szerokości 4 m. W czerwcu 2015 roku Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim - funduszem ochrony gruntów rolnych na realizację tego zadania. Kwota przyznanych środków wyniosła 91.930,00 zł. W efekcie wykonano nawierzchnię asfaltową z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 8 cm i warstwa dolna o gr. 15 cm o szerokości 4 m.



W I półroczu 2016 roku opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Ponadto w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania firma DUKT. W efekcie wybudowano drogę o długości 485 metrów, szerokości jezdni o nawierzchni asfaltowej 4 metry i grubości asfaltu 5 cm. Wykonano podbudowę dolną z tłuczni kamienno o grubości 12 cm i podbudowę górną z tłuczni kamienno o grubości 8 cm. Ponadto wykonano obustronne pobocza z tłuczni kamienno frakcji 0-31,5 mm gr. 5 cm szerokość po 0,5 mb. Łączna wartość wykonania zadania w 2016r. wyniosła 115.603,35 zł.

DROGA TRZEBCE

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebce (działka nr 100 obręb Trzebce). Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. W bieżącym roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania firma DUKT. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych o grubości 3mm wraz z podbudową z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15cm (na powierzchni istniejącej jezdni) i warstwa górna o grubości 8cm. Długość wykonanej drogi to 326m a szerokość 3m. Łączna wartość wykonania zadania w 2016r. wyniosła 45.539,89 zł.

